



झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)

लाईन टैंक रोड, राँची - 834001.

(CIN: U45200JH2002SGC012154)

फ़ोन : 0651-2214712

फैक्स : 0651-2202400

पत्रांक

दिनांक

प्रेषक,

मुख्य अभियंता
झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड,
राँची।

सेवा में,

श्री बलराम कुमार,
पिता- स्व० सीताराम साहू,
पता- टंगरा टोली, अपर बाजार,
लोहरदगा, झारखण्ड।

विषय : खूँटी जिलान्तर्गत एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी में 100 बेडेड बैरक एवं मैगजीन भवन का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण "डिबार" करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, राँची प्रमण्डल, राँची का पत्रांक 35(अनु०)दिनांक 11.01.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा निर्माणाधीन खूँटी जिलान्तर्गत एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी में 100 बेडेड बैरक एवं मैगजीन भवन का निर्माण कार्य प्रदत्त समय सीमा के अंदर समाप्त होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा कार्य की प्रगति आपके द्वारा समर्पित Work Program से काफी पीछे है। बारम्बार पत्राचार के उपरान्त भी आपके द्वारा कार्य को तिव्र गति से करने की अभिरुची आपके द्वारा नहीं दिखाई जा रही है, कार्य की प्रगति अत्यन्त ही धीमी है।

अतः कालक्रम में कार्यपालक अभियंता के प्रासंगिक पत्र के द्वारा डिबार किये जाने की अनुशांसा एवं प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर आपके द्वारा ससमय कार्य का निष्पादन नहीं करने का दोषी पाये जाने पर आपके फर्म को डिबार श्रेणी में डाला जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

DGM (Admin)
27/1/22

Sd/

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :- २९/२४५०/६७

दिनांक :- 17/01/2022

प्रतिलिपि :- सचिव/प्रधान सचिव/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/अभियंता प्रमुख/ पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभा/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं महाप्रबंधक (वित्त), झा०पु०हा०कॉ०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

by post
256
21/1/22
TSBCEL

27/1/2022

मुख्य अभियंता