

# झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक अ.नि.नि. 50/17-1066 (नि)

दिनांक १.५.१९

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,  
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Gupta Construction,  
Vill. + P.O.- Ratu Chatti, P.S.- Ratu  
Dist.- Ranchi- 835222

विषय: -

Construction of P.H.C. Chopnadhi, Markacho in Koderma Dist. के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of P.H.C. Chopnadhi, Markacho in Koderma Dist. का निर्माण कार्य को एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 24.02.2017 तथा समाप्ति दिनांक- 05.06.2019 थी जो अब तक आरम्भ नहीं किया गया है। योजना हेतु अंचलनाधिकारी मरकचो द्वारा जून 2018 में भूमि चिन्हित कर उपलब्ध करा दिया गया है। प्रबंधक, पी0आई0यू0, कोडरमा द्वारा आपको अनेक स्मार पत्र द्वारा कार्य आरम्भ करने का निदेश दिया गया है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठक में आपको उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है परन्तु कार्य आरम्भ करने में आपके द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

दिनांक १.५.१९

ज्ञापांक 1066 (नि)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1066 (नि)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक