

# झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259. e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक 1331(न) 50/17-

दिनांक 10.5.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,  
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s SSP Associates,  
RC-39, Bengal Ambuja adda,  
PH-II, City Centre, Durgapur-713216

विषय:-

Construction of 200 bedded coed School at Sahebganj के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-


कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल -सह- प्रबंधक, JSBCCL, PIU, साहेबगंज का पत्रांक-445 दिनांक- 22.04.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of 200 bedded Coed School at Sahebganj का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 23.10.2017 तथा समाप्ति की तिथि- 23.01.2019 थी जो अब तक लगभग 16 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त कार्य बंद होने की सूचना देते हुए आपको डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.5.19

ज्ञापांक 1331(न)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1331(न)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 10.5.19



(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक