

# झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक स.नि.नि. 50/17 - 1608 (न)

दिनांक 10.6.19

प्रेषक  
सेवा में,

अरविन्द कुमार सिंह,  
कार्यपालक निदेशक

M/s Sai Ram Construction, Usha Apartment 4C,  
Kusum Vihar Road No.-7, Morabadi,  
Ranchi University, Ranchi-834008  
(संवेदक कोड- 01401100516)


विषय: - Construction of Faculty of Law Building, Faculty of Education Building & Faculty of Management Building at S.K.M.U. Dumka Dist.- Dumka के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।  
प्रसंग:- प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCCL, PIU, दुमका का पत्रांक- 226 दिनांक- 16.05.2019, पत्रांक- 400 दिनांक- 24.09.2018, पत्रांक- 161 दिनांक- 02.04.2019 एवं पत्रांक- 208 दिनांक- 07.05.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Faculty of Law Building, Faculty of Education Building & Faculty of Management Building at S.K.M.U. Dumka Dist.- Dumka का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 09.07.2018 तथा समाप्ति की तिथि- 08.01.2020 है जो अब तक लगभग 10 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त कार्य में गति लाने, स्थल पर समुचित Resorce Mobilize करने, Lab Setup करने, समुचित Technical Site Engineer Depute करने तथा Work Plan प्रस्तुत करने के संबंध में प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको निदेश दिया गया है। साथ ही मुख्यालय स्तर पर विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों तथा मौखिक निर्देशों के माध्यम से भी आपको कार्य में वाछित गति लाने का निर्देश दिया जाता रहा है। किन्तु आपके द्वारा कार्य में अपेक्षित गति नहीं लायी जा रही है और निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.6.19

ज्ञापांक 1608 (न)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल  
झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.6.19

ज्ञापांक 1608 (न)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)  
कार्यपालक निदेशक