

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक
प्रेषक,

म.नि.नि. 50/17 - 2232 (न)

दिनांक 4/9/17

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Mamta Enterprises

विषय: -

बी0 सी0 डी0 टाईप आवास सदर अस्पताल धनबाद, एवं बी0 सी0 डी0 टाईप आवास बेरमो, बोकारो के निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।


महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है बी0 सी0 डी0 टाईप आवास सदर अस्पताल धनबाद, एवं बी0 सी0 डी0 टाईप आवास बेरमो, बोकारो के निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुसार, क्रमशः दिनांक 20.11.2015 एवं 20.11.2016 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु अब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

विदित हो कि JSBCCL में आहूत विभिन्न मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही यथा पत्रांक- 1742 (नि) दिनांक- 13.07.2017, पत्रांक- 809 (नि) दिनांक- 31.03.2017, पत्रांक-494 (नि) दिनांक-10.03.2017 एवं अन्य में उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण आपको भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में निगम के द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक


ज्ञापांक

2232 (न)

दिनांक 4/9/17

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (परियोजना), दक्षिणी छोटानागपुर पी0आई0यू0/कोल्हान पी0आई0यू0/पलामू पी0आई0यू0/संथाल परगना पी0आई0यू0/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल/प्रबंधक (परियोजना), मुख्यालय, झा0रा0भ0नि0निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंधक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक को अपने स्तर से सूचित करते हुए संवेदक का Registration No. तथा पूर्ण पता अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 4/9/17

ज्ञापांक

2232 (न)

प्रतिलिपि:- उपमहाप्रबंधक (परियोजना)/उपमहाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण), झा0रा0भ0नि0निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 4/9/17

ज्ञापांक

2232 (न)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, झा0रा0भ0नि0निगम लिमिटेड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक