

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक

म. नि. नि. 50/17-2660 (नि)

दिनांक 21/10/19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Suresh Gope, Hundru Vaya Hatia,
Shiv Mandir, Hundru, Hundru BM Airport,
Hatia, Ranchi.

विषय: -

Construction of Boundary Wall PCC Road and Gate at Primary Teacher Training College in Bundu, Ranchi के कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, राँची का पत्रांक- 942 दिनांक- 04.10.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा Construction of Boundary Wall PCC Road and Gate at Primary Teacher Training College in Bundu, Ranchi के बंद निर्माण को प्रारम्भ करने हेतु बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किये जाने के कारण आपको डिबार करने की चेतावनी दी गई है। आपके द्वारा कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 11.03.2016 तथा समाप्ति की तिथि- 10.12.2016 थी जो अब तक मात्र 93 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के विभिन्न पत्रों के माध्यम से आपको उक्त कार्य में गति लाने का बार-बार निर्देश दिया है। मुख्यालय स्तर पर भी आहूत विभिन्न मासिक समीक्षात्मक बैठकों में भी आपको उक्त निदेश दिया गया है परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

दिनांक 21/10/19

ज्ञापांक

2660 (नि)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण) महाप्रबंधक (परियोजना)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

दिनांक 21/10/19

ज्ञापांक

2660 (नि)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक