

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक 2634/19

दिनांक 15/10/19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

M/s Jyoti Infratech Company,
Mangaldas Estate Satyanarayan Nagar,
Amraiwadi, Ahmedabad- 680026

विषय: - Upgradation of Existing Sadar Hospital for Medical College at Palamu के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, पलामू का ज्ञापांक- 669 दिनांक- 14.09.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको संबोधित प्रासंगिक पत्र द्वारा Upgradation of Existing Sadar Hospital for Medical College at Palamu का निर्माण कार्य, work programme के समानुपातिक नहीं होने की सूचना देते हुए आपको डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 12.11.2018 तथा समाप्ति की तिथि- 12.05.2020 थी जो अब तक मात्र 7 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यालय स्तर पर भी आहूत विभिन्न मासिक समीक्षात्मक बैठकों में भी आपको उक्त निदेश दिया गया है परन्तु आपके द्वारा कार्य अपेक्षित गति लाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में अपेक्षित गति नहीं लाने के कारण आपको निगम द्वारा भविष्य में आमंत्रित किये जाने वाले सभी निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक


दिनांक 15/10/19

ज्ञापांक 2634/19

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण) महाप्रबंधक (परियोजना)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ज्ञापांक 2634/19

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 15/10/19


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक