

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccjkharkhand@gmail.com

पत्रांक
प्रेषक,

म.नि.नं. 50/17-1063 (नं.)

दिनांक 2.4.19

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Amod Kumar Pandey
Pandra, Ranchi.

विषय: -

Construction of P.H.C. Birbanki, Arki in Khunti Dist. के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of P.H.C. Birbanki, Arki in Khunti Dist. का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 27.05.2015 तथा समाप्ति की तिथि- 15.10.2016 थी जो अब तक लगभग 57 प्रतिशत ही पूर्ण है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठक में आपको उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

प्रबंधक, पी0आई0यू0, खूँटी के विभिन्न पत्रों यथा- 207 दिनांक- 06.02.2019 द्वारा आपको कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश देते हुए चेतावनी भी दी गई है।

निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 2.4.19

ज्ञापांक 1063 (नं.)


प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/चौडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1063 (नं.)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक