

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259. e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक 50/17-1064 (निग)

दिनांक..... 9.4.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Maa Ambika Construction.


विषय: - Construction of Rehabilitation Centre for Mentally Retarded Girls at RINPAS, Kanke in Ranchi Dist. के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Rehabilitation Centre for Mentally Retarded Girls at RINPAS, Kanke in Ranchi Dist. का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 24.10.2014 तथा समाप्ति की तिथि- 25.11.2018 थी जो अब तक लगभग 20 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक द्वारा कार्य में अपेक्षित गति लाने का निदेश बार-बार दिया गया है। साथ ही विभिन्न समीक्षात्मक बैठक में आपको उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

तदनुरूप निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।


विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक.....

ज्ञापांक 1064 (निग)


प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1064 (निग)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक..... 9.4.19


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक