

# झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccjkharkhand@gmail.com

पत्रांक 31.12.2015/17-1065 (नि)

दिनांक 9.4.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,  
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s D.K. Enterprises

विषय: -


Construction of P.H.C. Laadi in Ramgarh Dist. के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of P.H.C. Laadi in Ramgarh Dist. का निर्माण कार्य को, एकरारनामा के अनुरूप, आरम्भ करने की तिथि- 24.08.2014 तथा समाप्ति दिनांक- 19.03.2017 थी जो अब तक लगभग 88 प्रतिशत ही पूर्ण है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठक में आपको उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। कार्य समाप्ति के तिथि के लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण करने में आपके द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)


कार्यपालक निदेशक

दिनांक 9.4.19

ज्ञापांक 1065 (नि)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल  
झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल




(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1065 (नि)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 9.4.19



(अरविन्द कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक