

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक अ.नि.नि. 50/17-1326 (न)

दिनांक 10.5.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Ritesh Kumar Singh,
Nayee Mohalla, PO+PS- Daltonganj
Palamu.

विषय: - Construction of 1 Unit Girls Hostel in Garhwa Block of Garhwa Dist. के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।


प्रसंग:- प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, गढ़वा का पत्रांक- 3(आवास), गढ़वा दिनांक- 23.04.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of 1 Unit Girls Hostel in Garhwa Block of Garhwa Dist. का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 30.01.2017 तथा समाप्ति की तिथि- 30.06.2018 थी जो अब तक लगभग 40 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त कार्य बंद होने की सूचना देते हुए आपको डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.5.19

ज्ञापांक 1326 (न)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा०रा०भ०नि०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1326 (न)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा०रा०भ०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक