

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259. e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक 50/17-1330 (नं)

दिनांक 10.5.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Rhea Enterprises,
202 Shriloc Complex H.B. Road,
Tharpakhana, Ranchi- 834001

विषय: -

Construction of 1 Unit of Girls Hostel in Ranchi (Sonahatu) के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-


प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, राँची का पत्रांक- 447(अनु0) दिनांक- 22.04.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of 1 Unit of Girls Hostel in Ranchi (Sonahatu) का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 07.04.2017 तथा समाप्ति की तिथि- 06.07.2018 थी जो अब तक लगभग 50 प्रतिशत ही पूर्ण है। आपको संबोधित प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त बंद पड़े कार्य को आरम्भ करने का अंतिम मौका दिया गया है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर डिबार किये जाने की चेतावनी देते हुए मुख्यालय को सूचित किया गया है। वर्तमान में भी कार्य प्रारम्भ नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.5.19

ज्ञापांक 1330 (नं)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1330 (नं)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 10.5.19



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक