

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांक 1607 (नि) / 10.6.19

दिनांक..... 10.6.19

प्रबंधक,
10.6.19
सेवा में,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

M/s Ramakant Singh,
Vill-Naro, Mandar, P.S.- Nagara,
Dist.- Ranchi

विषय: - Construction of PHC Kharsawan & PHC Chouka Dist.- Saraikela के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।


प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सरायकेला -सह- प्रबंधक, JSBCCL, PIU, सरायकेला का पत्रांक- 187 दिनांक- 30.03.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of PHC Kharsawan & PHC Chouka Dist.- Saraikela का निर्माण कार्य, एकरारनामा के अनुरूप आरम्भ करने की तिथि- 20.06.2017 तथा समाप्ति की तिथि- 19.09.2018 थी जो अब तक लगभग 89 प्रतिशत ही पूर्ण है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया है। प्रबंधक, पी0आई0यू0, सरायकेला द्वारा दूरभाष पर भी आप से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की जो निष्फल रहा है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक..... 10.6.19

ज्ञापांक 1607 (नि)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण) महाप्रबंधक (परियोजना)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा0रा0भ0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक..... 10.6.19

ज्ञापांक 1607 (नि)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0लि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक