

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक म.नि.नि. 50/17-1609 (नि.)

दिनांक 10.6.19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Sai Ram Construction, Usha Apartment 4C,
Kusum Vihar Road No.-7, Morabadi,
Ranchi University, Ranchi-834008
(संवेदक कोड- 01401100516)

विषय: -

Construction of 200 Co-Ed School, Jitpur, Dist.- Dumka के निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, दुमका का पत्रांक- 227 दिनांक- 16.05.2019, पत्रांक- 10 दिनांक- 09.01.2019, पत्रांक- 99 दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 172 दिनांक- 05.04.2019 एवं पत्रांक- 208 दिनांक- 07.05.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of 200 Co-Ed School, Jitpur, Dist.- Dumka के निर्माण कार्य हेतु नये परिवर्तित स्थल की भूमि निर्विरोध सीमांकित कर दिनांक- 03.10.2018 को आपको कार्य आरम्भ कराने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। भूमि उपलब्धता के लगभग छः माह बीत जाने के बाद भी अब तक लगभग 10 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया है। प्रबंधक के प्रासंगिक पत्रों द्वारा उक्त कार्य के तीनों ब्लॉक में कार्य शुरू करने का बार-बार निर्देश दिया गया है परन्तु कार्य अपेक्षित गति देने में आपके द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.6.19

ज्ञापांक 1609 (नि.)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल
ज्ञा०रा०भ०नि०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 10.6.19

ज्ञापांक 1609 (नि.)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, ज्ञा०रा०भ०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक