

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक २०१७/१३५०/१७
प्रेषक,

४०६ (सि)

दिनांक ४-३-१९

अरविन्द कुमार सिंह,
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

M/s Chhotelal Construction Pvt. Ltd.
Lochan Path, Krishnapuri, Matwari,
P.O.- Korah, Hazaribag.

विषय: -

Construction of Eklavya Model Residential School in Gudri in West Singhbhum के निर्माण कार्य हेतु विलम्ब के लिए डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-


प्रबंधक -सह- कार्यपालक अभियंता, JSBCCL, PIU, चाईबासा का ज्ञापांक- 251 दिनांक- 05.01.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Eklavya Model Residential School in Gudri in West Singhbhum का निर्माण कार्य का आरम्भ दिनांक- 27.12.2017 तथा समाप्ति दिनांक- 26.06.2019 को किया जाना है जो अब तक लगभग 5 प्रतिशत ही पूर्ण है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठक में आपको उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।


तदनुसार निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के कारण भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०- 3855 दिनांक- 31.12.2015- झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कण्डिका- 11.1.4 के आलोक में भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक
दिनांक ४-३-१९


ज्ञापांक ४०६ (सि)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/सभी प्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल झा०रा०भ०नि०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक ४०६ (सि)

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, झा०रा०भ०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक